

2019年省属本科高校后勤整改项目进展情况明细表（第一批财政补助项目）

（统计日期：2019年8月10日）

序号	高校名称	项目名称	项目内容	项目进展情况								资金到位情况（万元）			已支付资金 额度 （万元）	项目开工时间	项目竣工时间
				前期设计、编制预算、制作工程清单阶段	施工单位招标阶段	施工合同签订阶段	设备和材料采购阶段	施工和安装阶段	竣工	拟推迟到2020年及以后施工	拟取消	合计	学校配套	财政补助			
120	哈尔滨商业大学	哈尔滨商业大学B、C区供水维修改造工程	现有管道大部分使用20年，超出规范15年，腐蚀断裂严重，急需更换，重新设计。			7月29日签订合同		4日-5日，人员、材料管件等进场，钩机、铲车挖槽；6日-7日，安装管道230米，阀门安装4台 8日，下雨停工，处理塌方，抽沟槽内雨水，水泵两台；9日，上午处理塌方四处，回填后重新开挖，总长度32m；下午正常开挖并敷设管道，砌砖井两					89.72	81.86		7月31日	8月24日
121	哈尔滨商业大学	哈尔滨商业大学南校区供暖维修改造工程	现有管道大部分使用20年，超出规范15年，腐蚀断裂严重，急需更换，重新设计。														
122	哈尔滨商业大学	哈尔滨商业大学学生宿舍维修改造工程	学生宿舍屋面防水维修改造、室内粉刷、卫生间及洗漱间防水维修改造。					C3-4、A13-17粉刷完毕；B1-2今天粉刷头遍，明天粉刷完毕；C10维改项目拆除已经完毕，塑钢窗也已安装就位发泡；南5待内部腾空后可即时开工。北区11—12日之前全部粉刷工程卫生清理完毕。					238.41	236.23		7月25日	8月28日
123	哈尔滨商业大学	哈尔滨商业大学学生宿舍外墙保温及粉刷工程			8月26日开标									146.19			
124	哈尔滨商业大学	哈尔滨商业大学学生食堂维修改造工程			采购办审批，拟随机抽取								10	10			
125	哈尔滨商业大学	哈尔滨商业大学技防升级改造工程			拟与中标单位签订合同									74.75			
126	哈尔滨商业大学	哈尔滨商业大学校园基础设施维修改造工程				7月29日合同签订		10日A区破损道板全部起完并拉运出去，11日开始进五百米新道板并铺设；A区学生返校前路面沥青铺装不上，其他道板和路边石基本完成					98	98.43		7月31日	9月13日

2019年省属本科高校浴池维修改造项目进展情况表

（统计日期：2019年7月27日）

序号	学校名称	项目名称	项目内容	项目进展情况				资金到位情况 (万元)			已支付资金 额度 (万元)	项目开工时 间	项目竣工时 间	项目负责人及 联系方式
				前期准备阶 段	施工单位招 标阶段	施工和安 装阶段	竣工	合计	学校配套	财政补助				
1	哈尔滨医科大学大庆校区	浴池锅炉房改造工程	更换热水锅炉、循环泵、管线以及控制设备。		招标公示			130	44	86		20190801	20190830	吴琳 18945906500
2	东北石油大学	大学洗浴中心提档升级	通过改造提升洗浴环境，达到节约用水，节能减排的目的。		正在招标公示			265	135	130				孙鸿 13945978923
3	黑龙江中医药大学	浴池工程土建				施工中		10.6	5.3	5.3		7月19日	8月18日	李大为 18724599555
小计								405.6	184.3	221.3				

备注

项目竣工时间	项目负责人及联系方式	备注
--------	------------	----

黑龙江省属本科高校宿舍维修项目进展情况表

(统计日期: 2019年7月27日)

序号	学校名称	项目名称	项目内容	项目进展情况						资金到位情况 (万元)			已支付资金 额度 (万元)
				前期准备 阶段	施工单 位招标 阶段	签订施工 合同阶段	施工和安装阶段	竣工	取消的 项目	合计	学校配套	财政补助	
1	哈尔滨师范大学	江北校区学生公寓内外墙粉刷、寝室门翻新及防水工程	1. 江南六公寓内墙粉刷 2. 江南留学生一公寓维修 3. 江南校区田家炳外墙、檐线局部维修			招标完成 合同签订中					470.91	459	
			1. 江南一公寓内墙粉刷 2. 江南二公寓内墙粉刷 3. 江南八公寓内墙粉刷		招标中								
2	哈尔滨师范大学	江南校区学生公寓内墙粉刷等维修工程	1. 江北四公寓内墙粉刷及寝室门翻新 2. 江北九公寓内墙粉刷及寝室门翻新 3. 江北七公寓寝室门更换为防盗门			招标完成 合同签订中					470.91	459	
			江北五公寓内墙粉刷及寝室门翻新			招标完成 合同签订							
			1. 江北六公寓内墙粉刷 2. 江北校区学生六公寓外墙粉刷 3. 江北七公寓内墙粉刷 4. 江			招标完成 合同签订中							
			1. 江北十二公寓内外墙粉刷 2. 江北十一公寓内外墙粉刷			招标完成 合同签订							
3	东北农业大学	东北农业大学南1-4公寓屋面改造	屋面整体改造: 七层室内、走廊、楼梯间墙面、天棚粉刷, 屋面钢结构、隔汽层、夹芯岩棉彩钢板安装、天沟防水。		1公寓和2公寓改造工程 招标中		3公寓墙皮大白铲除完成、钢结构柱安装完成、屋面彩钢板拆除完成50%、4公寓墙皮大白铲除完成、钢结构柱安装完成。				102	102	
4	哈尔滨金融学院	学生公寓维修改造工程	对学生宿舍更换门窗、粉刷、铺地板				正在做进场施工准备				322.39	323	
5	哈尔滨金融学院	学生公寓保温改造工程											
6	哈尔滨商业大学	哈尔滨商业大学学生宿舍维修改造工程	学生宿舍屋面防水维修改造、室内粉刷、卫生间及洗漱间防水维修改造。				施工中				238.41	236.23	

7	哈尔滨商业大学	哈尔滨商业大学学生宿舍外墙保温及粉刷工程			正在省政府采购中心							146.19			
8	哈尔滨医科大学	学生公寓6、7、8粉刷工程	进行楼内墙面、暖气、门粉刷，电改造。		已在省采网公示待招标						65	66			
10	黑龙江科技大学	学生公寓地沟电缆更换改造项目	根据学生宿舍地沟内电缆破损严重程度，改造8栋学生宿舍的地沟电缆，即9、10、12—17号学生宿舍。								118	118			
11	黑龙江科技大学	学生公寓外墙粉刷项目	粉刷学校主干道周边学生宿舍外墙，粉刷17栋学生公寓，即1-6、8-18号学生宿舍。								179	179			
12	黑龙江大学	学生公寓维修改造项目	学生公寓迎新整体维修改造												
			学生公寓窗口、墙面及渗漏返潮处理												
			C区10#学生公寓散热器更换												
			C区22#学生公寓散热器更换												
			C区20#学生公寓散热器更换												
			C区13#、C区28#学生公寓一层散热器更换												
			学生公寓换窗												
			B区7#学生公寓防水改造												
			C区26#学生公寓缓台防水改造												
			C区21#学生公寓防水改造												
			C区12#学生公寓防水改造												
			B区9#学生公寓正侧保温改造												
			C区10#学生公寓保温改造												
			B区1#学生公寓正侧保温改造												
			大学生活动中心三楼、四楼部分窗户更换												
A区5#学生公寓屋面防水及室内改造					正在履行招标										
											786	790			

13	黑龙江工程学院	学生公寓限电节能系统改造工程项目	采购控电计量设备，安装在10栋公寓，对1772个学生宿舍进行用电安全管理					已完成设备安装，正在组织内部验收。				39.47	43.56	
14	黑龙江工程学院	学生第五公寓屋面平改坡改造工程	学生第五公寓原有女儿墙拆除，新建圈梁；安装五、八公寓屋面钢屋架、实腹钢柱、钢支撑、钢拉条、安装热镀锌方钢管80*80*4钢檩条、檐沟钢支架、屋面天沟铺装钢板、屋面彩钢板铺装、制作老虎窗、安装避雷设施等，					于7.14开工，八公寓现已完成屋面女儿墙拆除工作，屋面钢材和钢结构人员已进场，正在焊接五、八公寓的屋架。为了减少主体结构破坏，保证施工质量，经建设单位、施工单位和设计单位共同理				114.6	84.27	
15	黑龙江工程学院	学生第八公寓屋面平改坡改造工程											39.39	
16	黑龙江工程学院	学生第二公寓外墙保温及窗户更换工程	将学生第二公寓外墙原有装面进行机械打磨，刷界面剂一遍，刷胶挂网；铺装30、50、100厚真金板保温板，刮腻子二遍，底漆一遍，外墙刷防水乳胶漆二遍等					于7.14开工，脚手架已搭设完毕，现正在进行打磨，窗口正在拆除，部分窗户正在拆装中。				76.35	63.72	
17	黑龙江工程学院	学生第三公寓外墙保温及窗户更换工程	将学生第三公寓外墙原有装面进行机械打磨，刷界面剂一遍，刷胶挂网；铺装30、50、100厚真金板保温板，刮腻子二遍，底漆一遍，外墙刷防水乳胶漆二遍等					于7.14开工，脚手架已搭设完毕，现正在进行打磨，窗口正在拆除，部分窗户正在拆装中。				76.35	63.72	
18	黑龙江工程学院	学生宿舍粉刷工程	对601间新生宿舍及公共区进行粉刷。					于7.14开工，1、一公寓、八公寓、七公寓、五公寓东、五公寓西铲墙皮完毕。2、一公寓，八公寓第一遍腻子完毕，正在刮第二遍，七公寓正在刮第一遍腻子				53.57	53.65	
19	黑龙江中医药大学	宿舍楼工程土建	内墙体粉刷及外墙体保温										224.79	
20	黑龙江中医药大学	宿舍改造工程	内外墙体粉刷及外墙体保温、外墙体粉刷、阳台、卫生间棚顶墙皮处理	招标准备中。推迟到2020年施工									89.82	
21	黑龙江中医药大学佳木斯学院	学生三宿舍外墙保温项目						已经进场施工				47.55	48	
22	牡丹江师范学院	一号--八号学生公寓晾衣间保温改造工程					政府采购招标中					130.76	131	
24	牡丹江医学院	九号、十号、十一号学生公寓粉刷	去污打磨抢墙皮，铲除油漆面墙裙；腻子一遍，大白两遍，喷刷乳胶漆两遍工程等。					正在拆除开裂、破损墙面，同时对部分墙面进行修复				23.52	23.52	
25	牡丹江医学院	4#学生公寓装修改造	拆除地面至楼板，拆除走廊、楼梯踏步地砖至楼板，拆除天棚涂料，去污打磨，拆除窗台板，拆除塑窗和木质门，去污打磨墙面涂料，拆除灯具；更换钢质保温门，三波塑钢窗铺粘地砖，粉刷墙面天棚，更换LED照明灯具，安装窗台板等工程。					走廊地面、墙面拆除完毕，楼梯间墙面拆除完毕				103.59	103.59	

42	哈尔滨理工大学	学生公寓房间长毛维修	共计977间学生公寓房间因潮湿、漏雨等情况,出现长毛、发霉现象,需进行防水和粉刷处理。										41.25
43	哈尔滨医科大学大庆校区	学生公寓楼维修工程区	墙面、防水、吊顶等维修							63		5	58
45	黑河学院	7号学生公寓整体维修	澄明苑7号学生宿舍楼改造维修项目,维修总面积5758平方米,主要包括:1、室内外墙维修粉刷;2卫生间和洗漱间改造;3、窗口和房顶维修;4、寝室木门需要更换防火门;5、房间增设烟感器;6、局部地面砖更换和安装白钢防盗窗;7、房间增设插座和网线									233	233
48	哈尔滨体育学院	第一学生公寓维修改造项目	屋面防水;寝室、走廊、楼梯间墙面、棚面抹灰粉刷、地面贴砖;卫生间、洗漱间、晾衣间墙地面贴砖、天棚吊顶;更换门窗;给排水、采暖系统整体改造;强、弱电整体改造		7月30日开标					510		0	510
49	黑龙江工业学院	八公寓屋面彩钢瓦维修						施工中				10.2	10.2
50	黑龙江工业学院	八公寓外墙保温						施工中				124.97	124.97
51	黑龙江工业学院	八公寓塑钢窗更换						施工中				61.85	61.85
52	黑龙江工业学院	东校区一、二公寓更换寝室门						施工中				8.17	8.17
53	黑龙江工业学院	东校区1.2.6.7.9公寓及西校区1.2.3公寓卫生间改造						施工中				222.87	222.87
54	黑龙江工业学院	东校区九公寓及西校区一公寓更换窗台板						施工中				5.83	5.83

项目开工时间	项目竣工时间	项目负责人及联系方式	备注
拟开工2019年8月1日	2019年8月30日	王 群 18346077477	
拟开工2019年8月10日	2019年8月30日	王 群 18346077477	
拟开工2019年8月1日	2019年8月30日	王 群 18346077477	
拟开工2019年8月1日	2019年8月30日	王 群 18346077477	
拟开工2019年8月1日	2019年8月30日	王 群 18346077477	
拟开工2019年8月1日	2019年8月30日	王 群 18346077477	
3、4公寓2019-7-17 1、2公寓2019-7-27	3、4公寓2019-8-16 1、2公寓2019-8-26	赵云庆 18846777118	
2019. 7. 29	2019. 10. 25	顾广强 18846077229	
7月25日	8月28日	李博 13845126525	

		张林 15804629053	
		王献琢 18846090676	
2019. 7. 18	2019. 8. 20	蔡兴臣 13804577088	
2019. 7. 18	2019. 8. 20	蔡兴臣 13804577088	
2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 13351112022	
2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 13351112022	
2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 13351112022	
2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 13351112022	
2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 13351112022	
2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 13351112022	
2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 13351112022	
2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 13351112022	
2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 13351112022	
2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 13351112022	
2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 13351112022	
2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 13351112022	
2019. 7. 25	2019. 8. 24	王学军 13351112022	
2019. 7. 25	2019. 8. 24	王学军 13351112022	
2019. 7. 25	2019. 8. 24	王学军 13351112022	
		王学军 13351112022	
		王学军 13351112022	

3.27	4.27	郭立叶 13303665533	
7.14	8.15	郭立叶 13303665533	
7.14	8.15	郭立叶 13303665533	
7.14	8.15	郭立叶 13303665533	
7.14	8.15	郭立叶 13303665533	
7.14	8.15	郭立叶 13303665533	
		李大为 18724599555	2019年暑期承接近3000人住院医师培训，原计划食堂和宿舍维修项目没有办法开展。今年完成招标，寒假进行内部维修，明年暑假完成外墙维修。
		李大为 18724599555	
2019.7.15	2019.8.20	迟淑清 19345467026	
		张辉 15046330001	
2019年7月23日	2019年8月20日	胡文华： 13604830008	
2019年7月19日	2019年8月20日	胡文华： 13604830008	

2019年7月26日	2019年8月20日	胡文华: 13604830008	
		胡文华: 13604830008	
7月25日	8月25日	侯旭光 13604526811	
7月25日	8月25日	刘磊 13136608688	
7月25日	8月25日	刘磊 13136608688	
7月23日	8月25日	刘磊 13136608688	
	8月25日	刘磊 13136608688	
	8月25日	刘磊 13136608688	
2019. 1. 5	2019. 1. 25	崔云龙 13903622004	
2019年4月21日	2019年5月10日	林福山 13604553773	
2019年7月10日	2019年8月15日	林福山 13604553773	
		林福山 13604553773	
		孙鸿 13945978923	
		安文斌 86390999	
		安文斌 86391000	

			为根本解决墙体长毛问题，避免重复施工造成资金浪费，拟将长毛房间维修纳入2020年外墙保温防水工程。
20190710	20190818	吴琳 18945906500	
2019. 6. 26	2019. 8. 30	刘佳林 15904560190	
		李焕新 15124573400	
7. 18	8. 20	岳伟13846024568	
7. 20	9. 30	岳伟13846024568	
7. 18	8. 20	岳伟13846024568	
7. 18	8. 20	岳伟13846024568	
7. 18	8. 20	岳伟13846024568	
7. 18	8. 20	岳伟13846024568	

黑龙江省属本科高校食堂改扩建

(统计日期: 2019年7月27日)

序号	学校名称	项目名称	项目内容	项目进展情况						
				前期准备阶段	施工单位招标阶段	签订施工合同阶段	设备材料采购阶段	施工和安装阶段	竣工	
1	佳木斯大学	第五餐厅改造工程 (基础设施改造、平改坡、电缆入户改造)			正在招标中					
2	哈尔滨商业大学	哈尔滨商业大学学生食堂维修改造工程			重新调整招标文件或重新发布公告					
3	哈尔滨医科大学	学生食堂屋面维修工程	食堂屋面防水层老化需要重新做防水			招标工作已完成				
4	黑龙江大学	学生食堂维修改造项目	A区食堂扶梯改造				设备订货			
			A区食堂洗碗间、蒸制间装修改造				正在签订合同, 还未进场施工			
			食堂配电柜更新				正在签订合同, 还未进场施工			
			A区食堂换窗				正在签订合同, 还未进场施工			
			A区食堂屋面防水改造				正在签订合同, 还未进场施工			
			C区食堂屋面防水改造				正在签订合同, 还未进场施工			
			A区电增容(包含市政增容配套费)					正在办理市政手续		
5	黑龙江中医药大学	膳食中心土建	外墙防水粉刷、整体更换塑钢窗、后灶及售餐间室内墙面与地面瓷砖更新、一楼圆厅、四楼后门改造不锈钢	招标准备中。推迟到2020年施工						
6	东北石油大学	教室及食堂平屋面防雨维修			正在招标公示					
7	东北石油大学	学生食堂屋面平改坡			正在招标公示					
8	绥化学院	学生食堂排烟设备, 排烟管道更新		编制预算						
9	绥化学院	学生食堂安装电梯	食堂内部安装扶梯2部		招标公示					
10	黑龙江中医药大学佳木斯学	综合楼外墙保温项目						施工准备中		
11	黑龙江工业学院	大学生创业园新食堂大厅装修						施工中		

项目进展情况表

资金到位情况 (万元)			已支付资金 额度 (万元)	项目开工时 间	项目竣工时 间	项目负责人 及联系方式	备注
合计	学校配套	财政补助					
	118	118				单猛 1373454345 6	
	10	10				李博 1384512652 5张林 1580462905	
	48	59				王献琢: 1884609067	
	225	283		2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 1335111202	
					王学军 1335111202 2		
					王学军 1335111202 2		
					王学军 1335111202 2		
					王学军 1335111202 2		
					王学军 1335111202 2		
					王学军 1335111202	2019. 6. 25	2019. 7. 24
		151				李大为 1872459955 5	2019年暑期承接近3000人住院医师培训, 原计划食堂和宿舍维修项目没有办法开展。今年完成招标, 寒假进行内部维修, 明年暑假完成外墙维修。
	43	43				孙鸿 1394597892	
	72	72				孙鸿 1394597892	
		14. 56				秦振波 1594559135	
	29. 51	46. 83				李伟 1890455388	
	26. 63	27		2019. 8. 1	2019. 8. 20	迟淑清 1934546702	
	52	52		7. 18	8. 20	岳伟13846024568	

序号	学校名称	项目名称	项目内容	项目进展情况				
				前期准备阶段	施工单位招标阶段	签订施工合同阶段	施工和安装阶段	竣工
1	牡丹江医学院	图书馆屋面防水	修复屋面面层,找坡,防水卷材两遍错层铺贴。		已报市政府采购,正在等待招标			
2	牡丹江医学院	计算机中心屋面防水	拆除原屋面结构层,隔汽层、水落管、雨水斗,水簸箕,排潮孔;重新做结构层、隔汽层,安装50个排潮孔,18个雨水口,18个水簸箕,防水卷材工程等。		7月26日流标,等待第二次开标			
3	黑龙江中医药大学佳木斯学院	换热站迁移改造项目			已招标。2019年无法施工。施工时间待定。			
4	齐齐哈尔大学	采暖地沟拓宽改造	对学校采暖管网进行维修改造		招标中			
5	哈尔滨理工大学	西区三号教学楼(理学院)电路铝线更换为铜线	需要更换BV35平方塑铜电线2100米,BV4平方塑铜电线2300米,BV2.5平方塑铜电线5500米以及电闸箱和空气开关。		已报省采购中心招标			
6	哈尔滨理工大学	西区图书馆室内电路铝线更换铜线	图书馆更换照明及插座,面积11626平方米,入户线可从现在锅炉房拆除一根185电缆,送入图书馆配电间配电柜一		已报省采购中心招标			
7	哈尔滨理工大学	各区屋面防水工程	已过维修保修期,且出现漏水现象的屋面,三区共计维修面积25000平方米左右。				已经完成总量的三分之一多	
8	哈尔滨师范大学	江南校区教学楼、图书馆等维修及消防工程	1.江南化学楼维修 2.江南数学楼维修		招标完成 合同签订中			
			江南图书馆南楼、中楼内部维修	招标中				
			1.江南物理楼消防改造-消防水 2.江南物理楼消防改造-消防电 3.江南消防门禁系统		招标中			
9	哈尔滨体育学院	第二教学区燃气锅炉安装项目	煤炉改燃气锅炉		7月31日开标			
10	哈尔滨体育学院	图书馆屋面防水	屋面整体做防水					竣工

进展情况表

资金到位情况 (万元)			已支付资金 额度 (万元)	项目开工时 间	项目竣工时 间	项目负责人 及联系方式	备注
合计	学校配套	财政补助					
	26.89	26.89				胡文华： 1360483000 8	
	28.68	28.68				胡文华： 1360483000 8	
		21					由于该项目属迁 移改造项目，其 施工位置在学院 拟建的综合体育 馆地下，而综合 体育馆虽已招 标，但正处于质 疑阶段，故该 项目要在学院拟 建的综合体育馆 开工前建设，且 不能影响当年供 暖，建设时间待 定。
	78	78			8月25日	刘磊 1313660868	
	8	8				安文斌 86390999	
	17	17				安文斌 86390999	
	66	67		7.19	8.24	安文斌 86391000	
	407	417		拟开工2019 年8月1日	2019年8月 31日	王 群 1834607747	
			拟开工2019 年8月30日	2019年10月 30日	王 群 1834607747		
			拟开工2019 年8月10日	2019年8月 30日	王 群 1834607747 7		
286.45	166.45	120					
14	4	10		2019.6.8	2019.7.6	李焕新 1512457340	

黑龙江省属本科高校监控安全项

(统计日期: 2019年7月27日)

序号	学校名称	项目名称	项目内容	项目进展情况					合计
				前期准备阶段	施工单位招标阶段	设备材料采购中	施工和安装阶段	竣工	
1	齐齐哈尔大学	校园监控系统维修改造(二期)			招标中				
2	黑龙江八一农垦大学	校园安全监控设施升级、增点	建设全套智能监控系统, 整体覆盖学生公寓。	正在进行设计单位招标					
3	哈尔滨商业大学	哈尔滨商业大学技防升级改造			7月28日发布公告				
4	黑龙江工业学院	十一栋宿舍监控改造				待设备采购后再施工			
5	黑龙江工业学院	宿舍监控拆除				待设备采购后再施工			

目进展情况表

资金到位情况 (万元)		已支付资金 额度 (万元)	项目开工时 间	项目竣工时 间	项目负责 人及联系 方式	备注
学校配套	财政补助					
86.09	86.09			8月25日	杜海泉 1384626595 6	
80	80				张飞鹏 1894526955 5	
	74.75				李博 1384512652 5 张林 1580462905 3	
57.64	57.64				岳伟13846024568	
6.13	6.13				岳伟13846024568	

黑龙江省属本科高校改扩建项目进展情况表

(统计日期: 2019年7月27日)

序号	学校名称	项目名称	项目内容	项目进展情况							资金到位情况 (万元)			已支付资金 额度 (万元)		
				前期准备阶段	施工单位 招标阶段	签订施 工合同 阶段	设备材 料采购 阶段	施工和安装阶段	竣工	取消 项目	合计	学校配套	财政补助			
1	哈尔滨师范大学	江南江北校区给排水外网改造工程	1. 江南校区给水外网改造 2. 江北校区给水外网改造 3. 江北校区排水外网改造		招标中								74.01	76.56		
2	哈尔滨师范大学	江北校区水源地改造工程	1. 江北校区水源地改造-装饰 2. 江北运动场、南门及档案馆等维修工程			招标完成 合同签订中							534.09	506.17		
3	哈尔滨师范大学	江北校区运动场馆维修改造工程	1. 江北煤场改篮球场维修 2. 江北体育馆网球场维修		招标中											
			1. 江北体育场维修 2. 江北篮球馆、阳光大厅维修 3. 江北室外篮球场、轮滑场、排球场维修		招标中											
4	哈尔滨师范大学	江南礼堂加固及内部维修工程	附预算书。		招标中								65.05	65.05		
5	哈尔滨师范大学	江北校区环境改造工程	1. 江北10#11#学生公寓至12#学生公寓间道路维修 2. 江北六公寓与八公寓间道路维修			招标完成 合同签订中							56.06	56.06		
6	哈尔滨师范大学	江北校区教学楼、图书馆等维修及防水工程	1. 江北西语教学楼1-5楼内墙粉刷及屋面防水 2. 江北一、二、三、四、五、六、九、十公寓天棚及连廊防水维修			招标完成 合同签订中							164.64	124.51		
			1. 江北行知楼外墙石材接缝防水维修、科学会堂屋面防水维修 2. 江北保卫处办公楼屋面防水维修工程 3. 江北3号4号变电所及锅炉房屋面防水维修工程		招标中											
			1. 江北图书馆外墙、窗口及檐线维修 2. 江北社科楼外墙、窗口及檐线局部维修		招标中											
8	哈尔滨师范大学	江南校区“双创艺术园区”改造工程	1. 江南综合商场、招待所、加油站内部维修改造 2. 江南二号琴房至指挥部外部维		招标中								263.15	263.15		
9	佳木斯大学	1C06教学楼外墙保温塑窗改造											189	189		

23	佳木斯大学	佳大1A18教学楼外墙保温及更换塑钢窗工程			正在招标中							263	263
24	佳木斯大学	佳大1A01教学楼更换塑钢窗工程			正在招标中							55	55
25	佳木斯大学	佳大1B15教学楼外墙保温、室内粉刷及更换塑钢窗工程			正在招标中							101	101
26	佳木斯大学	佳大1B14教学楼外墙保温、平改坡及更换塑钢窗工程			正在招标中							66	66
27	佳木斯大学	佳大1C08教学楼外墙保温、室内粉刷及更换塑钢窗工程			正在招标中							53	53
28	佳木斯大学	佳大1A24教学楼外墙保温、更换塑钢窗及卫生间改造工程			正在招标中							136	136
29	佳木斯大学	佳大1A05教学楼外墙保温、更换塑钢窗及卫生间改造工程			正在招标中							66	66
30	佳木斯大学	一学区C院留研公寓8号学生公寓宿舍道路道板改造			正在招标中							30	30
31	佳木斯大学	一学区D院15号学生公寓周边道路道板改造			正在招标中							19	19
33	东北农业大学	学生公寓卫生间改造	北四、北五、南六、南八学生公寓卫生间整体改造工程									246	246

北四给排水管道、电线敷设完成90%，抹灰完成90%；北五给排水管道、电线敷设完成100%，抹灰完成100%；南六给排水管道敷设完成50%，抹灰完成50%；南八给排水管道敷设完成70%，抹灰完成70%。

46	黑龙江大学	学校基础设施维修改造项目	C区部分路灯更新			正在签订合同, 还未进场施工					107	91
			体育馆二层台阶维修			正在签订合同, 还未进场施工						
			校园部分道路步道板维修					主楼前楼路面基础铺设进行中、A区食堂前环线布道板铺设完成。				
47	黑龙江工程学院	学生1-4公寓卫生间改造工程	拆除一、二公寓卫生间原有地砖、墙砖、给排水管、排水管、电源线、蹲便器、蹲台、卫生间隔断。新做地面做防水、贴地砖、贴墙砖、安装蹲便器、制作卫生间隔断、棚面刷防水乳胶漆, 重做供水系统, 重做排水系统, 重做电气系统等。拆除二、三公寓卫生间原有地砖、墙砖、各类给水、排水管、电源线、蹲便器、蹲台、卫生间隔断、地面重新做防水、铺600*600地砖、300*600墙砖; 安装蹲便器、重新做隔断; 棚面刷防水乳胶漆; 安装声控灯等							95.7	130	
49	黑龙江中医药大学	教学楼工程土建	第二教学楼、研究楼内墙粉刷外墙维修	招标准备中。推迟到2020年施工							60.27	
50	黑龙江中医药大学	变电所工程	楼体粉刷、做防水、防辐射工程					正在施工中				9.73
51	黑龙江中医药大学	电气工程	学生宿舍1-7号楼限电柜改造、高压配电柜改造及备用变压器升级、温控系统、宿舍和教学楼等进户电源线改造			设备定做中, 涉及高压部分手续办						136.22
52	黑龙江中医药大学	水暖改造工程	信息中心、图书馆、教学楼、宿舍等水暖改造。					正在施工中				101.04
53	黑龙江中医药大学	通风改造工程	实验楼、研究楼通风改造			设备定做中, 土建方案二次						165.19
54	黑龙江中医药大学	外网改造工程	学生宿舍1-5号楼供水、水箱改造。					正在施工中				76.01
55	牡丹江师范学院	运动场维修改造			7月25日招标						353.46	261
56	牡丹江医学院	10#、11#学生公寓卫生间改造	10号公寓卫生间改造工程: 拆除洗漱间卫生间砖砌体, 剔除墙面至红砖, 剔除地面至楼板, 渣土外运; 重新砌蹲位, 墙砖到顶, 天棚吊顶, 更换管线, 不锈钢成套洗手池、拖布池工程等。		7月16日流标, 7月26日再次开						77.08	77.08
			11号公寓卫生间改造工程: 拆除洗漱间卫生间砖砌体, 剔除墙面至红砖, 剔除地面至楼板, 渣土外运; 重新砌蹲位, 墙砖到顶, 天棚吊顶, 更换管线, 不锈钢成套洗手池、小便池、拖布池工程等。				地面已拆除完毕, 正在拆除墙面					

69	哈尔滨医科大学大庆校区	建筑进户门更换工程	对校园各楼宇原有白钢入户门进行更换，提高保温效果。				正在履行政府采购程					98	49	49
70	东北石油大学	学生公寓及教学楼馆采暖改造	厚德8-13六栋学生公寓楼采暖改造及一教等15栋楼室内埋地采暖管线改造及部分进户阀门更换。		正在招标公示							247	374	
			教学楼主楼埋地管线维修。	设计中										
73	齐齐哈尔大学	制安防盗门：学生公寓11#、马克思主义学院、外语学院					防盗门规格已发至生产厂家定制防					21.65	21.65	
75	齐齐哈尔大学	采暖地沟及管线更换维修项目	对林校采暖管网维修改造。		招标中							94.29	94.29	
76	齐齐哈尔大学	楼宇屋面保温防水项目	林校教学楼及学生公寓屋面进行防水维修		招标中							35.09	35.09	
77	齐齐哈尔大学	蓄水池改建项目	对东、西区二次供水泵房进行改建、改造		招标中							154.75	154.75	
78	齐齐哈尔医学院	医学院学生宿舍卫生间改造项目	学生宿舍卫生间便池改造、吊棚。				施工中					105.67	11.67	94
79	黑龙江八一农垦大学	校园排水及公寓区路面维修	对校园环路人行步道砖松动、下陷情况进行维修		正在进行施工单位招							102	102	
80	哈尔滨体育学院	校园路面维修	柏油路面覆盖		7月31日开标							80	0	80
81	黑龙江工业学院	东校区上下水管网改造					施工中					51.02	51.02	
82	黑龙江工业学院	所有公寓插座改造					施工中					67.22	67.22	
83	黑龙江工业学院	部分公寓消防应急照明及安全出口指示牌改造					施工中					12.44	12.44	
85	黑河学院	教育基础设施加固改造维修项目	行知楼加固改造维修项目（黑河学院初教楼改造工程），加固维修总面积4526平方米，主要包括室内外土建、电气，排水、消防、采暖、弱电等维修项目。		2019.7.27完成招标公示，2019.8.22完成招标，预计							437	437	

项目开工时间	项目竣工时间	项目负责人及联系方式	备注
拟开工2019年8月20日	2019年9月30日	唐晓东 18904816111	
拟开工2019年8月1日	2019年9月30日	王 群 18346077477 刘德文 13704842480	
拟开工2019年8月20日	2019年9月30日	王 群 18346077477	
拟开工2019年8月15日	2019年10月15日	王 群 18346077477	
拟开工2019年8月30日	2019年10月30日	王 群 18346077477	
拟开工2019年8月1日	2019年9月30日	王 群 18346077477	
拟开工2019年8月1日	2019年8月30日	王 群 18346077477	
拟开工2019年8月16日	2019年9月30日	王 群 18346077477	
拟开工2019年8月20日	2019年9月30日	王 群 18346077477	
拟开工2019年8月20日	2019年10月18日	王 群 18346077477	
		单猛 13734543456	

		单猛 13734543456	
		单猛 13734543456	
		单猛 13734543456	
		单猛 13734543456	
		单猛 13734543456	
		单猛 13734543456	
		单猛 13734543456	
		单猛 13734543456	
		单猛 13734543456	
2019年7月17日	2019年8月16日	赵兴隆 18846777008	

		李博 13845126525 张林	
		张海亮 13304804640	
2019. 7. 23	2019. 9. 5	蔡兴臣 1380457708 8	
2019. 7. 27	2019. 9. 5	蔡兴臣 1380457708	
2019. 7. 27	2019. 9. 5	蔡兴臣 1380457708 8	
2019. 7. 27	2019. 8. 20	蔡兴臣 1380457708	
2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 13351112022	
2019. 7. 25	2019. 8. 24	王学军 13351112022	
2019. 7. 25	2019. 8. 24	王学军 13351112022	
		王学军 13351112022	
		王学军 13351112022	
		王学军 13351112022	
		王学军 13351112022	

		王学军 13351112022	
		王学军 13351112022	
2019. 6. 25	2019. 7. 24	王学军 13351112022	
7. 14	8. 15	郭立叶 13303665533	
			2019年暑期承接近3000人住院医师培训，原计划食堂和宿舍维修项目没有办法开展。今年完成招标，寒假进行内部维修，明年暑假完成外墙维修
7月19日	8月18日	李大为 18724599555	
7月19日	8月18日	李大为 18724599555	
7月19日	8月18日	李大为 18724599555	
7月19日	8月18日	李大为 18724599555	
7月19日	8月18日	李大为 18724599555	
		张辉 15046330001	
预计7月30日		胡文华： 13604830008	
2019年7月21日	2019年8月20日	胡文华： 13604830008	

预计2019年7月28日	2019年8月20日	胡文华: 13604830008	
预计2019年7月28日	2019年8月25日	胡文华: 13604830008	
			老锅炉房拆除, 不再进行改造。
2019年4月5日	2019年4月30日	林福山 13604553773	
2019年5月20日	2019年6月20日	林福山 13604553773	
		林福山 1360455377	
		林福山 1360455377	
		林福山 1360455377	
2019年7月15日	2019年8月3日	林福山 13604553773	
		曹乐松 86390828	
		安文斌 86390999	

		吴琳 18945906500	
		孙鸿 13945978923	
7月23日	8月25日	刘磊 13136608688	
	8月25日	刘磊 13136608688	
	8月25日	刘磊 13136608688	
	8月25日	刘磊 13136608688	
2019. 7. 18	2019. 9. 15	崔云龙 13903622004	
		安宇 13836961122	
		李焕新 15124573400	
		岳伟 13846024568	
		岳伟 13846024568	
		岳伟 13846024568	
2019. 8. 20	2020. 9. 30	刘佳林 15904560190	